

《苏州迈拓金属检测服务有限公司金属材料检测搬迁扩建项目》竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》的规定，2026年7月3日，苏州迈拓金属检测服务有限公司组织公司相关人员、验收监测单位（谱尼测试集团江苏有限公司）、验收报告编制单位（苏州励行环境科技有限公司）的代表和2位专家组成验收工作组，对公司“金属材料检测搬迁扩建项目”进行竣工环境保护验收。

验收工作组依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环保验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》、项目环境影响报告书和苏州工业园区生态环境局的审批意见开展了项目竣工环境保护验收工作，审阅了项目竣工环境保护验收监测报告表[LXY（2026）第008号]，检查了项目现场，经认真讨论和评议，提出竣工环保验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

苏州迈拓金属检测服务有限公司位于银胜路 58 号 11 号厂房一楼西侧，租赁建筑面积 1550 平方米。

本项目环评产能为样品（金属材料检测）15000 个/a。

本项目所需职工人数 20 人，年工作 300 天，实行单班制，每班 8 小时，年运行 2400 小时。

（二）建设过程及环保审批情况

苏州迈拓金属检测服务有限公司于 2025 年 9 月获得苏州工业园区行政审批局关于“苏州迈拓金属检测服务有限公司金属材料检测搬迁扩建项目”投资备案审批文件（备案证号：苏园行审备〔2025〕969 号）；于 2025 年 9 月委托苏州励行环境科技有限公司编制完成该项目的环境影响报告表，于 2025 年 9 月 15 日取得苏州工业园区建设项目环保审批意见（审批文号：H20250162）。项目于 2025 年 9 月开工建设，于 2025 年 11 月中旬竣工，于 2026 年 2 月初投入试运行。2026 年 5 月 25 日公司完成排污许可证变更（排污许可证编号：91320594685348017R001X）

2026 年 3 月 12 ~ 13 日，谱尼测试集团江苏有限公司对本项目进行了竣工环境保护验收监测，苏州励行环境科技有限公司根据监测结果（No. B6G3100410001LZ、No. B6G3100410006L、No. B6G3100410007LZ）编制了项目竣工环境保护验收监测报告。

本项目立项、审批、建设、试运行、验收监测过的无环保投诉、违法或处罚记录等。

（三）投资情况

本项目环评总投资为 220 万元，实际总投资 220 万人民币，其中环保投资 30 万元，环保投资占实际总投资的 13.64%，用于废气处理、应急防控管理、固废处置等。

（四）验收范围

本次验收范围为苏州工业园区生态环境局“审批文号：H20250162”批复对应的苏州迈拓金属检测服务有限公司金属材料检测搬迁扩建项目的验收，验收产能为样品（金属材料检测）15000 个/a 及相关的污染防治措施。

二、工程变动情况

对照《苏州迈拓金属检测服务有限公司金属材料检测搬迁扩建项目环境影响报告表》，有如下变动：

1、减少部分机加工、测试及辅助设备。

2、废金属屑（0.08t/a）实际为油泥，属于危险废物（HW08 900-200-08），委托有资质单位处置，对外零排放。

根据《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122 号），对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688）号文件，项目以上不属于重大变动，纳入验收范围。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目生活污水、蒸馏水制备废水一并经市政管网排入到园区污水处理厂处理，尾水外排吴淞江。

（二）废气

机加工产生的油雾经设备自带油雾净化器处理后无组织排放，其他实验检测废气无组织排放。

（三）噪声

本项目机加工设备、检测设备、公辅设备等运转产生的噪声，经厂房隔声减振、距离衰减等措施后降低噪声。

（四）固体废物

本项目产生的固体废物主要为危险固废、一般工业固废、生活垃圾。

危险废物包括废抹布、废乳化液、废液压油、废金相抛光剂、试验废液、废淬火油、清洗废液、废劳保用品、废包装容器、废油桶、废金属屑等，委托有资质单位苏州市苏相环境科技有限公司安全处置。项目设置面积 25m² 的危废仓库，位于原料仓库北侧，危废仓库建设基本符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。

一般固体废物主要为废边角料、废砂轮、废坩埚、废砂纸、废包装材料、废样品，外售综合利用；项目设置面积 2m² 的一般固废暂存区，一般工业固体暂存区基本满足《一般工业固体废物贮存和填埋标准》（GB 18599-2020）。

生活垃圾由环卫部门统一清运。

（五）其他环境保护设施

1. 项目设置的厂界为起点 100 米卫生防护距离内无居民住宅等环境敏感目标。
2. 公司已基本按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》设置了各类排放口，废气、废水排放口及固体废物存放地已设置标志牌，废气、废水排放口已设置采样口。

四、环境保护设施调试效果

谱尼测试集团江苏有限公司于 2026 年 3 月 12~13 日对本项目进行了竣工环境保护验收监测，苏州励行环境科技有限公司根据监测结果编制了竣工环境保护验收监测报告。根据“验收监测报告”，验收监测期间：

（一）工况

本项目设备运转正常，各产线负荷为批复产能的 80%~84%，满足建设项目竣工环保验收监测工况条件的要求。

（二）污染物排放情况

1. 废水

本项目废水中的 pH、COD、SS 排放浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准限值要求。

2. 废气

本项目厂界无组织排放的非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物的排放最高浓度符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 3 标准。

本项目厂内无组织排放的非甲烷总烃的一次值及均值均符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 2 标准。

3. 厂界噪声

厂界 4 个监测点昼间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准要求。

4. 固体废物

本项目产生的固体废物经收集处理处置后，可以实现零外排。

5. 污染物排放总量控制

根据本项目验收监测结果计算：本项目蒸馏水制备废水排放的污染物“COD、SS”的年排放总量符合环评批复的相应污染物排放总量指标要求。

五、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）中的相关规定和要求，验收组一致同意，苏州迈拓金属检测服务有限公司金属材料检测搬迁扩建项目通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

（一）严格按照本项目环评报告表及建设项目环保审批意见（档案编号：002386900）的相关要求进行生产活动，项目生产工艺、产品类型及产量有变化时，及时向管理部门报批或备案。

（二）加强安全生产管理，贯彻安全生产理念，杜绝生产事故发生，增强环保意识，确保环境安全。及时按照要求更新《突发环境事件应急预案》并备案，按照预案要求定期进行演练。

（三）参照《重点行业挥发性有机综合治理方案》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》等要求，进一步完善有机废气收集处置；按环评审批意见及环评文件的要求，强化对涉氮磷废水的收集和管理；

（四）加强环保处理设施的运行管理工作，定期对环保设施进行维护与检查，做好维护记录台账，确保污染物浓度和总量长期稳定达标排放。

（五）加强对危险废物的全过程管理，持续提高规范化管理水平。

（六）本次验收仅对当天现场检查情况负责，企业应继续保持和完善环保管理制度、措施，保证各治污设施正常有效运行，确保各污染物稳定达标排放。

七、验收组成员

验收组成员名单见会议签到表。

苏州迈拓金属检测服务有限公司

2026年7月3日